

## 민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	문화관광 ⑤-1	공약명	생활·전문체육 시설 확충 및 서비스 강화				
총괄부서	체육진흥과	추진담당	체육시설조성팀 체육시설운영팀	담당자	이유동, 오령석 (☎4932, 4922)	협조부서	도시건축과
사업기간	2022년 ~ 2026년		총 사업비	52,546백만원			

### □ 목표 및 필요성

- 종합운동장 일원 체육시설 집약 스포츠타운 조성으로 체육시설간 연계성 강화
- 생활체육시설 신설 및 보수로 군민 여가생활 확대 및 건강증진 기여

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비(임기내) : 52,546백만원 (국 1,760, 도 1,470, 군 49,316)
- 사업내용

#### ① 종합스포츠타운(종합운동장 일원) 조성

- 종합스포츠타운 사업내용은 기본계획 및 타당성 조사용역
- 조성면적 : 328,232㎡(종합운동장 78,232㎡, 스포츠테마파크 250,000㎡)
- 조성시설 : 축구장(2면), 야구장, 농구장(4면), 족구장(8면), 풋살구장(6면), 관리동, 테니스장, 파크골프장, 어린이 수영장 및 축구장, 기반시설(진입로) 등

구분	시 설 내 용	비고
즉시	- 실내수영장 수질 관리 및 셔틀버스 운영 확대	
임기내	- 국공장 개·보수, 파크골프장(반탄교 옆)	
중장기	- 종합스포츠타운 마스터 플랜 마련 및 연차별 추진 • 축구장, 야구장, 농구장, 족구장, 실내·외 테니스장, 어린이 수영장 및 축구장	

#### ② 국공장(삼보정) 개·보수 및 파크골프장(반탄교 옆)

- 삼보정(사무실, 공방, 창고, 대기공간) 및 사대 정비, 통신시설 설치
- 보강천을 활용한 파크골프장 조성 : 1코스 9홀

#### ③ 실내수영장 수질 개선 및 셔틀버스 확대 운영

- 수질검사 연 6회, 셔틀버스 9회/일 운영(24개 정거장)

### □ 기대효과

- 생활체육 활성화 및 건강증진 도모로 군민 중심 행정 실현
- 체육인프라 확충 및 전국규모대회·도민체전경기로 삶의 활력

### □ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계 (공약 총괄)	기투자	투 자 계 획					2027 이후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
<b>계</b>	<b>118,480</b>	<b>28,934</b>	<b>52,546</b>	<b>2,446</b>	<b>10,500</b>	<b>11,700</b>	<b>11,200</b>	<b>16,700</b>	<b>37,000</b>
국비	17,460	4,600	1,760	710	150	0	0	900	11,100
도비	26,420	12,000	1,470	245	175	0	0	1,050	12,950
군비	74,600	12,334	49,316	1,491	10,175	11,700	11,200	14,750	12,950
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
<b>2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합운동장 : 공사 추진 (시설관리사업소)</li> <li>• 종합스포츠타운 : 기본계획 및 타당성 조사용역 (문화체육과)</li> <li>• 국공장 개·보수 : 실시설계 및 공사 착공</li> <li>• 파크골프장 : '23년도 군특사업 신청 (반탄교 옆)</li> <li>• 실내수영장 수질 및 셔틀버스 : 현행유지</li> </ul>	5%
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합운동장 준공 및 개장</li> <li>• 종합스포츠타운 기본계획 및 타당성 조사용역 완료</li> <li>• 국공장 개·보수 완료</li> <li>• 파크골프장 공사 완료</li> <li>• 종합운동장 진입로 개설 토지 보상</li> </ul>	25%
<b>2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합스포츠타운 지방재정 투자심사</li> <li>• 종합스포츠타운 공유재산관리계획 승인</li> <li>• 종합운동장 진입로 개설 공사 착공</li> </ul>	50%
<b>2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합스포츠타운 토지보상 협의</li> <li>• 종합스포츠타운 기본 및 실시설계</li> <li>• 종합운동장 진입로 개설 공사 시행</li> </ul>	75%
<b>2026</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합스포츠타운 일부 부지조성 착공</li> <li>• 종합운동장 진입로 개설 공사 준공</li> </ul>	100%
<b>2029 (임기후)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합스포츠타운 종목별 체육시설 준공</li> </ul>	-

# 민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

## □ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

연도 재원	총계	기투자	집행액						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>계</b>	<b>37,295</b>	<b>18,104</b>	<b>19,191</b>	<b>3,866</b>	<b>15,325</b>	-	-	-	-
국비	4,240	1,800	2,440	710	1,730	-	-	-	-
도비	12,319	9,664	2,655	245	2,410	-	-	-	-
군비	20,736	6,640	14,096	2,911	11,185	-	-	-	-
기타									
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-





## □ 추진현황

연도별	주요 내용																														
2022년	<p>○ 증평종합운동장 건립·조성 <span style="float: right;">&lt;단위:백만원&gt;</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">위치</th> <th rowspan="2">규모</th> <th rowspan="2">사업 기간</th> <th colspan="4">기투자</th> <th colspan="4">2022년</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>증평읍 초중리 130 일원</td> <td>78,232㎡</td> <td>2018~ 2024</td> <td>28,934</td> <td>4,600</td> <td>12,000</td> <td>12,334</td> <td>1,666</td> <td>500</td> <td>-</td> <td>1,166</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 본부석 골조 및 지붕 철골공사 완료 : 2022.12.30. - 2022년 1월말 현재 공정률 : 46%</p>	위치	규모	사업 기간	기투자				2022년				계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비	증평읍 초중리 130 일원	78,232㎡	2018~ 2024	28,934	4,600	12,000	12,334	1,666	500	-	1,166
	위치				규모	사업 기간	기투자				2022년																				
		계	국비	도비			군비	계	국비	도비	군비																				
증평읍 초중리 130 일원	78,232㎡	2018~ 2024	28,934	4,600	12,000	12,334	1,666	500	-	1,166																					
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%; padding-right: 10px;"> <p><b>중청타임즈</b> <b>증평군 종합운동장 건설 탄력</b></p> <p>U대회 축구경기 진행-군 국비 지원 발 빠른 대응 7만8000여㎡에 306억 투입-내년 말 준공 목표</p> <p>증평군 스포츠체육과와 연계 래 증평읍 초중리에 신축하는 종합 운동장 건설이 단박을 받게 될 것으 로 보인다.</p> <p>2019 국제 테니스 2022년 8월1일 부터 22일까지 총정리 내 30개 경기 장에서 '2027 국제세계대학경기대 회'가 열린다.</p> <p>특히 최대 종목 중 7개 구장에서</p> </div> <div style="width: 70%;">  <p>스포츠 경기장은 육상트랙 140m(6 레안)을 설치하고 주차장, 선암도, 경 광장 등 부대시설도 건립한다.</p> <p>이제일 군수는 이어 행정안전부를 방문해 종합운동장 조영함과 현행 설치사업비 지원할 요청하는 등 발 빠르게 대응하고 있다.</p> <p>종합운동장 준공과 국제세계대학 경기대회를 유치하면 이 군수가 공 안한 종합운동장 주변 스포츠레파 크 조성사업도 연결 수월해 진다.</p> <p>주 경기장은 400m 육상트랙(8레 벨)로 관공단지 내 복합연수원 안, 전부석, 관중석(5000여)을 조 건할 계획으로 보인다.</p> </div> </div>																															

연도별	주요 내용																																																					
2022년	<p>○ 스포츠테마파크 기본계획 및 타당성 조사용역 착수 : 2022.12.6. - 스포츠테마파크 기본계획 및 타당성 조사용역 착수 보고회 : 2022.12.29.</p> <p>○ 종합운동장 및 스포츠테마파크 기반조성(진입도로)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 간</th> <th rowspan="2">규모</th> <th rowspan="2">사업 기간</th> <th colspan="3">기투자</th> <th colspan="3">2022년</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>도비</th> <th>군비</th> <th>계</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>철도변 ~한삼인</td> <td>L=270m B=20m</td> <td>2021~ 2023</td> <td>4,236</td> <td>1,540</td> <td>2,696</td> <td>1,500</td> <td>-</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>종합운동장 ~삼보로</td> <td>L=520m B=20m</td> <td>2023~ 2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p style="font-size: small;">철도변-한삼인 종합운동장-삼보로</p> </div> <div style="width: 55%; padding-left: 10px;"> <p><b>중복예보</b></p> <p style="text-align: center;"><b>증평종합운동장 접근성 향상</b></p> <p>조중리 농협한삼인-철도변 교차로 상부용 지리공사 완료</p> <p>증평군은 1일 새벽에 조중리 농협한삼인-철도변 간 도로상부의 교차로 상부용 지리공사를 완료했다.이 사업은 지난 9월 29일 착공한 이후 2달여 만에 완료된 것으로, 접근성 향상을 위한 사업이다. 증평군 관계자는 "도로상부의 지리공사를 완료하면 차량의 접근성이 향상될 것으로 기대된다"고 말했다.</p> </div> </div> <p>○ 국공장(삼보정) 개보수 <span style="float: right;">&lt;단위: 백만원&gt;</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">위치</th> <th rowspan="2">규모</th> <th rowspan="2">사업기간</th> <th colspan="4">사업비</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국특</th> <th>도</th> <th>군</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>증평읍 삼보정길33</td> <td>A=427.59㎡</td> <td>2022.~ 2023</td> <td>700</td> <td>210</td> <td>245</td> <td>245</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- 국공장(삼보정) 개보수 기본 및 실시설계 : 2022.9.2.~11.4 - 국공장(삼보정) 개보수 사업 착공 : 2022. 12. 27.</p>	구 간	규모	사업 기간	기투자			2022년			계	도비	군비	계	도비	군비	철도변 ~한삼인	L=270m B=20m	2021~ 2023	4,236	1,540	2,696	1,500	-	1,500	종합운동장 ~삼보로	L=520m B=20m	2023~ 2025	-	-	-	-	-	-	위치	규모	사업기간	사업비				비고	계	국특	도	군	증평읍 삼보정길33	A=427.59㎡	2022.~ 2023	700	210	245	245	
	구 간				규모	사업 기간	기투자			2022년																																												
		계	도비	군비			계	도비	군비																																													
철도변 ~한삼인	L=270m B=20m	2021~ 2023	4,236	1,540	2,696	1,500	-	1,500																																														
종합운동장 ~삼보로	L=520m B=20m	2023~ 2025	-	-	-	-	-	-																																														
위치	규모	사업기간	사업비				비고																																															
			계	국특	도	군																																																
증평읍 삼보정길33	A=427.59㎡	2022.~ 2023	700	210	245	245																																																
2023년	<p>○ 증평종합운동장 건립·조성 <span style="float: right;">&lt;단위:백만원&gt;</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">위치</th> <th rowspan="2">규모</th> <th rowspan="2">사업 기간</th> <th colspan="4">기투자</th> <th colspan="4">2023년</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>증평읍 초중리 130 일원</td> <td>78,232㎡</td> <td>2018~ 2024</td> <td>30,600</td> <td>5,100</td> <td>12,000</td> <td>13,500</td> <td>8,000</td> <td>800</td> <td>1,000</td> <td>6,200</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 관중석 스탠드 설치 공사 완료 : 2023. 8. 8. - 부대시설 부지조성 착수 : 2023.10.10. - 사면보호공(녹생토) 및 도로 경계석 시공 완료 : 2023.12.15. ※ 동절기 공사정지중 : 2023년 12월말 현재 공정률 90%</p>	위치	규모	사업 기간	기투자				2023년				계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비	증평읍 초중리 130 일원	78,232㎡	2018~ 2024	30,600	5,100	12,000	13,500	8,000	800	1,000	6,200																							
	위치				규모	사업 기간	기투자				2023년																																											
		계	국비	도비			군비	계	국비	도비	군비																																											
증평읍 초중리 130 일원	78,232㎡	2018~ 2024	30,600	5,100	12,000	13,500	8,000	800	1,000	6,200																																												

## 민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용							
2023년	○ 스포츠테마파크 조성							
	위치	규모	사업 기간	사업비				시설내용
				계	도(전환)	군비	특조	
	증평읍 초중리 169 일원	60,700㎡	2023~ 2026	19,700	8,060	10,140	1,500	축구장, 실내테니스장, 풋살장, 광장
	- 지방재정투자심사(총청북도 의뢰 심사) 조건부 승인 : 2023. 8. 18.							
	- 공유재산심의회 심의 : 2023. 12. 18.							
	- 스포츠테마파크 기본계획 및 타당성 조사용역 완료 : 2023. 12. 18.							
								
	○ 종합운동장 및 스포츠테마파크 기반조성(진입도로)							
	구 간	규모	사업 기간	기투자			2023년	
			계	도비	군비	계	도비	군비
철도변 ~한삼인	L=270m B=20m	2021~ 2023	5,736	1,540	4,196	400	-	400
종합운동장 ~삼보로	L=520m B=20m	2023~ 2025	-	-	-	1,500	-	1,500
- 농협한삼인~철도변간 도로개설 공사 준공 : 2023. 11. 20.								
- 종합운동장~삼보로간 도로개설 용역 착공 : 2023. 2. 7.								
- 종합운동장~삼보로간 도로개설 용역 준공 : 2023. 12. 10.								

연도별	주요 내용																									
2023년	○ 국공장(삼보정) 개보수공사 공사 완료 : 2023. 5. 8.																									
																										
	○ 파크골프장 조성공사 공사 완료 : 2023. 11. 10.																									
																										
	○ 실내수영장 수질개선 및 셔틀버스 확대운영																									
	구분	수질검사	셔틀버스(1일)		비고																					
			셔틀버스	행복드림버스																						
	2023년	6회	9회	7회(왕복)																						
	<b>□ 향후 추진계획</b> ○ 증평종합운동장 건립사업 준공 : 2024. 6. ○ 증평스포츠테마파크 조성사업 준공 : 2026.12.																									
	<b>□ 이행현황</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">완료</th> <th colspan="3">추진중</th> <th colspan="2">미착수</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>이행후 계속추진</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> <th>보류</th> <th>폐기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이행도</td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>						구 분	완료	추진중			미착수		비고	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	이행도		○				
구 분	완료	추진중			미착수				비고																	
		이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기																				
이행도		○					70%																			
<b>□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항</b> “변경사항 없음”																										