

민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	공감행정 ②-6	공 약 명	사람과 자연이 함께하는 하천조성 및 마을 재해 예방				
총괄부서	재난안전과	추진담당	하천방재팀	담당자	정훈희 (☎4732)	협조부서	환경위생과
사업기간	2022년 ~ 2026년		총 사업비		비예산		
<p>□ 목표 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재해 발생위험성이 크고, 미정비된 하천시설물을 정비하여 재해 예방 ○ 마을 도랑살리기 사업으로 자연이 함께하는 마을과 하천 조성 ○ 재난위험 대응 시스템을 구축을 통한 재난 조기 대응 및 안전도시 조성 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ○ 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> - 소하천정비 : 4개소, 재해위험개선 : 1개소, 조기경보시스템 구축 : 1개소 ○ 총사업비: 26,348백만원 (국 3,961, 도 1,512, 군 20,875) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> ① 소하천 정비 : 4개소 <ul style="list-style-type: none"> - 대상하천 : 백암천, 한천, 입장천, 석현천 - 주요사업 : 제방, 하천 시설물 정비 ② 절별뜰자연재해 위험지구 개선 : 1개소 <ul style="list-style-type: none"> - 하천정비 : L=1.98km, 구거정비 : L= 1.45km ③ 재난대응 스마트 응급 대응 시스템 구축 : 1개 지구 <ul style="list-style-type: none"> - 대상지구 : 재해위험 지역 (울리지구 근경사지 등) - 주요사업 : 현장계측장비(변위계, 경사계등), 모니터링 시스템(CCTV 등) ④ 우리마을 도랑살리기사업 : 2개소 <ul style="list-style-type: none"> - 대상하천 : 송정천, 자양천 ⑤ 생태하천 관리사업 : 3개소 <ul style="list-style-type: none"> - 대상하천 : 봉천, 삼기천, 보강천 - 주요사업 : 수질 및 수생태계 모니터링 용역 등 <p>□ 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소하천 정비를 통한 안전하고 쾌적한 하천환경과 재해 예방 ○ 하천 대상 상시 계측을 통해 재해 조기 대응 시스템 구축 							

□ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	26,156	6,528	19,628	5,565	5,442	6,509	2,112	-	-
국비	3,961	506	3,455	925	1,300	1,230	-	-	-
도비	1,512	476	1,036	277	390	369	-	-	-
군비	20,683	5,546	15,137	4,363	3,752	4,910	2,112	-	-
기	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
타	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 석현소하천 준공(총괄 및 3차분) • 입장소하천 착공(2차분) • 백암소하천 착공(총괄 및 1차분) • 한천소하천 착공(총괄 및 1차분) • 절별뜰 자연재해위험개선지구 착공(총괄 및 1차분) • 재해위험지역 재난대응 스마트 응급 대응 시스템 구축 완료 • 우리 마을 도랑살리기 사업 완료 : 2개소 	40%
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 입장소하천 준공(2차분) 및 착공(3차분) • 한천소하천 준공(1차분) 및 착공(2차분) • 절별뜰 자연재해위험개선지구 준공(1차분) 및 착공(2차분) • 백암 소하천 준공(2차분) 및 준공(1,2차분) • 봉천, 삼기천, 보강천 생태하천 관리 	60%
2024	<ul style="list-style-type: none"> • 입장소하천 준공(총괄 및 3차분) • 한천소하천 준공(2차분) 및 착공(3차분) • 한천소하천 착공 및 준공(총괄 및 3차분) • 절별뜰 자연재해위험개선지구 준공(2차분) 및 착공(3차분) • 백암소하천 준공(총괄 및 2차분) • 봉천, 삼기천, 보강천 생태하천 관리 	80%
2025	<ul style="list-style-type: none"> • 한천소하천 준공(총괄 및 3차분) • 절별뜰 자연재해위험개선지구 준공(총괄 및 3차분) • 봉천, 삼기천, 보강천 생태하천 관리 	100%

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

□ 사업비 확정 및 집행액 <단위 : 백만원>									
연도 재원	총계	기투자	집행액						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	13,002	-	13,002	5,099	5,269	2,024	-	-	-
국비	2,831	-	2,831	382	1,633	816	-	-	-
도비	1,287	-	1,287	102	790	395	-	-	-
군비	8,884	-	8,884	4,615	2,846	1,423	-	-	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황										
연도별	주요 내용									
2022년	○ 소하천 정비 추진 <단위:백만원>									
	구분		석현소하천	입장소하천	백암소하천	한천소하천				
	사업규모(사업량)		L=1.233km	L=2.43km	L=0.6km	L=1.01km				
	사업비	총사업비	4,094	6,336	2,600	5,973				
		2022년	856	1,700	700	-				
	사업기간		2019~2023	2020~2024	2021~2024	2021~2025				
	공정률		90%	50%	0%	5%				
	○ 질별을 재해위험지구 정비 추진 <단위:백만원>									
	위 치	사업 규모	사업 기간	사업비		추진실적				
				총사업비	2022년	공정률	주요 추진사항			
증평읍 사곡리 일원	자연재해 개선정비 (A=97,543㎡)	2021~ 2024	7,552	1,500	5%	-실시설계용역 준공(2022.12.)				
○ 재해위험지역 재난대응 스마트 응급 대응 시스템 구축 <단위:백만원>										
위 치	사업기간	사업비	주요 사업내용		준공일					
율리지구 급경사지	2022. 4. 25.~ 2022. 9. 21.	310	- 현장 계측장비 - 모니터링시스템		2022. 9. 21.					


연도별	주요 내용					
2022년	○ 우리마을 도랑살리기 <단위:백만원>					
	구분	위치	사업규모	사업기간	사업비	추진현황
	송정천	초중9리	0.9km	2022년	23	하천정화 및 정비
	자양천	미암4리	0.6km	2022년	10	하천정화 및 정비
	○ 생태하천복원사업 지구 사후관리 <단위:백만원>					
	구분	위치	사업규모	사업기간	사업비	
	보강천 자연형 생태하천	청주시 연신천 합류점 ~증평군 삼기천 합류지점	보강천 L=3.6km, 삼기천 L=2.4km	2003. ~2009.	7,407	
	연천천 생태 하천	증평읍 연탄리 연천천	L=1.6km	2008. ~2010.	1,975	
	입장천 생태 하천	도안면 입장천	L=2.5km	2009. ~2011.	2,186	
	봉천 생태하천	증평읍 울리 봉천	L=3.0km	2010. ~2015.	13,170	
삼기천 생태 하천	증평읍 삼기천	L=6.0km	2011. ~2016.	8,228		
보강천 생태 하천	도안면 문암천 합류부~중흥교 일원	L=1.3km	2017. ~2021.	7,600		
2023년	○ 소하천 정비 추진 <단위:백만원>					
	구분		석현소하천	입장소하천	백암소하천	한천소하천
	사업규모(사업량)		L=1.233km	L=2.43km	L=0.6km	L=1.01km
	사업비	총사업비	4,094	6,336	2,600	5,973
		2023년	-	1,756	300	600
	사업기간		2019~2023	2020~2024	2021~2024	2021~2025
	공정률		100%	90%	30%	15%

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용				
2023년	○ 질벌들 재해위험지구 정비 추진 <단위:백만원>				
	위 치	사업 규모	사업 기간	사업비	추진실적
	증평읍 사곡리 일원	자연재해 위험개선 지구 정비 A=97,543㎡	2021~2024	총사업비 7,552 2023년 2,600	공정률 35% -보강천 및 사곡천 정비 L=0.9km
	○ 우리마을 도랑살리기 <단위:백만원>				
	구분	위치	사업규모	사업기간	사업비
	진등천	노암1리	0.9km	2023	13
	추진현황: 환경교육 및 정화활동				
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>충청타임즈 증평군 우리마을 도랑살리기사업 완료</p> <p>12년 연속 환경부 공모 선정-남자·진등천 등 27곳 복원</p> <p>증평군이 수생태계 건강성 회복을 위해 추진한 우리마을 도랑살리기 사업이 완료됐다.</p> <p>군은 2012년부터 12년 연속 환경부가 주관한 '우리마을 도랑살리기 공모사업'에 선정된데 이어 물길의 시작인 도랑에 쓰레기, 퇴적물 등 수</p> <p>랑을 모두 복원했다.</p> <p>올해는 도안면 노암1리 진등천을 주민들과 환경단체가 함께 동참해 환경교육 및 정화활동 등을 했다.</p> <p>관리 대상지로 선정된 조종9리 송정천은 하천주변 제초 제거 등의 퇴적물을 정비했다.</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">  </div> </div>				
	○ 생태하천복원사업 추진 및 관리 <단위:백만원>				
	구분	위치	사업규모	사업기간	사업비
보강천 생태하천	연신천 ~삼기천 합류지점	보강천 L=3.6km, 삼기천 L=2.4km	2003. ~2009.	7,407	
연천천 생태하천	증평읍 연탄리 연천천	L=1.6km	2008.~2010.	1,975	
입장천 생태하천	도안면 입장천	L=2.5km	2009.~2011.	2,186	
봉천 생태하천	증평읍 울리 봉천	L=3.0km	2010.~2015.	13,170	
삼기천 생태하천	증평읍 삼기천	L=6.0km	2011.~2016.	8,228	
보강천 생태하천	문암천 합류부 ~중흥교 일원	L=1.3km	2017.~2021.	7,600	
문방천생태하천 (수생태계용역착수)	도당리 보강천 합류부~도당교	L=1.6km	2023.~2028.	8,000	

연도별	주요 내용				
2023년	○ 2024년 풍수해종합정비사업 공모사업 선정 <단위:백만원>				
	- 사업기간 : 2024. ~ 2027.				
	- 사업비 : 43,500백만원 (국 21,750, 10,875, 군 10,875)				
	- 사업내용 : 우수관거 정비, 펌프장과 유수지 신설, 연천·송산·자양 소하천 정비, 송산교 재가설 등 상습 침수 해소				
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>충청신문 증평군 '풍수해생활권 종합정비' 선정</p> <p>435억확보... 초중저구 우수관거정비, 송산교 철거 후재가설</p> <p>증평군이 행정안전부에서 주관한 2024년 풍수해생활권 종합정비사업 공모사업에 435억을 신청한데 가장 높은 점수를 받아 최종 선정된 것으로 확인됐다.</p> <p>지난해 사업 제출을 시작으로 4월 에 시류 평가, 7월 평가, 11월 심사, 군 의료보상 등 노후 등 4개 분야에 대한 정을 이어간 결과로써, 이례적 군수의 적극지원도 한 몫을 했다.</p> <p>이 군은 행정안전부 과 심사 시 적임 분야에 나섰으며 수제형 정부 세</p> <p>원을 정비해 상습 침수할 해소할 계획 이다.</p> <p>종합정비사업에 주택 송산교는 군 민들이 애용하는 교량이지만 가설된 지 40년이 넘고 호우시 하천수가 침투 되는 등 위해 위험이 매우 높아 철거 후 재가설할 예정이다.</p> <p>이례적 군수는 '군민들의 직극적인 지원과 관심으로 대규모 예산을 확보 하는 성과를 거뒀다'고 평가했으며 재 해이행지역의 재해 요소를 분석하고 지속적으로 정비해 안전한 증평군 조 상의 회복을 기대하고 있다고 밝혔다.</p> <p>증평(당지) 기자 1009y@daheyo.com 18.10.9.6.0</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">  </div> </div>				
	○ 소하천 정비 추진 <단위:백만원>				
	구분	석천소하천	입장소하천	백암소하천	한천소하천
	사업규모(사업량)	L=1.233km	L=2.43km	L=0.6km	L=1.01 km
	사업비	총사업비	4,094	6,336	2,600
		2024년	-	-	1,300
사업기간	2019~2023	2020~2024	2021~2024	2021~2025	
공정률	100%	100%	60%	30%	
2024년	○ 질벌들 재해위험지구 정비 추진 <단위:백만원>				
	위 치	사업 규모	사업 기간	사업비	추진실적
	증평읍 사곡리 일원	자연재해 위험개선 지구 정비 A=97,543㎡	2021~2025	총사업비 7,552 2024년 3,638	공정률 66% -보강천 정비 L=0.8km

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용				
2024년	○ 우리마을 도랑살리기 <단위:백만원>				
	구분	위치	사업규모	사업기간	사업비
	금곡천	연탄4리	0.7km	2024	15
	정화식물식재 및 정화활동				
					
	○ 생태하천복원사업 추진 및 관리 <단위:백만원>				
	구분	위치	사업규모	사업기간	사업비
	보강천 자연형 생태하천	연신천 ~삼기천 합류지점	보강천 L=3.6km, 삼기천 L=2.4km	2003.~2009.	7,407
	연천천 생태하천	증평읍 연탄리 연천천	L=1.6km	2008.~2010.	1,975
	입장천 생태하천	도안면 입장천	L=2.5km	2009.~2011.	2,186
봉천 생태하천	증평읍 울리 봉천	L=3.0km	2010.~2015.	13,170	
삼기천 생태하천	증평읍 삼기천	L=6.0km	2011.~2016.	8,228	
보강천 생태하천	문암천 합류부 ~중흥교 일원	L=1.3km	2017.~2021.	7,600	
문방천 생태하천 (수생태계용역착수)	도당리 보강천 합류부~도당교	L=1.6km	2023.~2028.	8,000	
○ 초중지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 착수					
- 용역기간 : 2024. 4. 8. ~ 2025. 4. 2.					
- 용역비 : 2,017백만원					
- 과업내용 : 우수관거 개선(L=2,900m), 배수펌프장 신설(Q=500m ³ /min) 소하천정비(L=590m, 암거교 1개소), 송산교 재가설, 유수지(V=17,000m ³)					
					

□ 향후 추진계획

- 백암소하천 준공(총)
- 질밭뜰 자연재해위험개선지구 준공(총괄)
- 보강천, 연천천, 입장천, 봉천, 삼기천, 보강천 생태하천 지속 관리
- 2024년 지방하천(보강천) 유지관리사업 준공
- 초중지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 준공
- 문방천 수생태계 복원계획 수립용역 준공

□ 이행현황

구분	완료	추진중			미착수		비고
		이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	
이행도			○				55%

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

“변경사항 없음”