

민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|---------------------------|-----|----------------|------|---|
| 관리번호 | 문화관광 ⑤-4 | 공 약 명 | 추성산성 정비 및 주변 생태문화 테마공원 조성 | | | | |
| 총괄부서 | 문화관광과 | 추진담당 | 문화유산팀 | 담당자 | 정찬교 (☎4132) | 협조부서 | - |
| 사업기간 | 2022년 ~ 2026년 | | 총 사업비 | | 11,573백만원 | | |

□ 목표 및 필요성


- 지역 유일의 국가지정문화재인 추성산성 테마공원 조성으로 군민의 문화생활 향유
- 한성 백제기 지방 최대 규모의 토축산성인 추성산성의 개발
- 산성 주변 환경 경관 개선 도모로 군민의 지역 정체성 확립 도모
- 산성 주변 지역 공원 개발을 통한 인근 주민 생활의 경제 활성화 도모

□ 지금까지 추진현황

- 증평 추성산성 국가지정문화재 사적 527호 지정 : 2014. 01.
- 추성산성 내 문화재구역 토지 매입(국공유 81%, 사유 19%) : 2016. 12.
- 수목정비, 탐방로 정비, 문화재 안내판 설치 완료 : 2017. 12.
- 잡목 제거 및 성벽 정비 : 2018. 12.
- 분묘 정비 및 추성산성 진입로 매입 : 2020. 12.
- 배수로 정비 및 진입로 추가 매입 : 2021. 10.

□ 사업개요

- 위 치 : 도안면 노암리 산74번지 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 4,270백만원
 - 국 2,205, 도 983, 군 1,082
- 사업내용
 - 종합개발계획 수립 및 탐방 둘레길 조성
 - 성벽 복원, 목조우물 재현 등 문화재 정비
 - 주차장 및 화장실 등 편의시설 설치
 - 산성을 활용한 문화공연 프로그램 운영



□ 기대효과

- 산성 내 정비 사업 추진으로 인하여 증평 최고(最古) 랜드마크 육성
- 추성산성의 개발 및 주변 환경 경관 개선으로 지역 문화 자원 정체성 확립

□ 연도별 사업비 투자계획 (단위 : 백만원)

| 연도 재원 | 총계 | 기투자 | 투 자 계 획 | | | | | | 2027 이후 |
|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 계 | 11,573 | 7,303 | 4,270 | 50 | 700 | 1,600 | 1,020 | 900 | - |
| 국비 | 5,054 | 2,849 | 2,205 | 35 | 490 | 560 | 490 | 630 | - |
| 도비 | 1,593 | 610 | 983 | 8 | 105 | 520 | 215 | 135 | - |
| 군비 | 4,926 | 3,844 | 1,082 | 7 | 105 | 520 | 315 | 135 | - |
| 기 타 | 민자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 자담 등 | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 연도별 추진계획

| 연도 | 주요내용 및 확인지표 | 진도 |
|-------------|--|------|
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • 추성산성 성벽 복원 사업 설계 완료 • 추성산성 주변 주택 화장실 등 수리(임시) | 50% |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> • 산성 성벽 복원 및 배수로 정비 • 추성산성 주변 탐방센터 건립 및 등산로 정비 | 60% |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • 추성산성 종합정비 기본계획 수립 • 추성산성 성벽 복원 및 9차 발굴조사 추진 • 산성 주변 생태 테마 공원 조성 추진 | 70% |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"> • 추성산성 성벽 복원 및 배수시설 정비 • 목조우물 전시 및 교육프로그램 진행 • 산성 주변 생태 테마 공원 조성 추진 | 80% |
| 2026 | <ul style="list-style-type: none"> • 추성산성 발굴조사 구역 추진 • 추성산성 10차 발굴조사 추진 • 산성 주변 화장실 등 편의사업 추진 | 100% |


민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

| 연도 재원 | 총계 | 기투자 | 집행액 | | | | | | 2027 이후 |
|----------|-------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------------|
| | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 계 | 357 | - | 357 | 66.5 | 290.5 | - | - | - | - |
| 국비 | 190.8 | - | 190.8 | 35 | 155.8 | - | - | - | - |
| 도비 | 40.1 | - | 40.1 | 7.5 | 32.6 | - | - | - | - |
| 군비 | 126.1 | - | 126.1 | 24 | 102.1 | - | - | - | - |
| 기 타 | 민자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 자담 등 | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 추진현황

| 연도별 | 주요 내용 | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----|-----|------|-----------|
| 2022년 | ○ 추성산성 성벽 정비 실시설계 용역 : 2022.6.27.~2022.12.28. | | | | | | |
| | 위 치 | 사업규모 | 사업비(백만원) | | | 비고 | |
| | | | 계 | 국비 | 도비 | | 군비 |
| | 도안면 노암리 산74 일원 | L=145m | 50 | 35 | 7.5 | 7.5 | |
|  | | | | | | | |
| ○ 추성산성 활용 프로그램 운영 | | | | | | | |
| 구분 | 일 시 | 사업비(백만원) | | | 참여자 | 비고 | |
| | | 계 | 국비 | 도비 | | | 군비 |
| 추성산성 문화 산책 | 2022.10.15. | 2.5 | - | - | 2.5 | 150명 | 증평문화유산보존회 |
| 유람유랑 음악회 | 2022.10.15. | 14 | - | - | 14 | 200명 | 충북문화재연구원 |

| 연도별 | 주요 내용 | | | | | | |
|---|--|------------|----------------------|----------|----------|------|-----------|
| 2022년 | <p>증평군, 1회 추성산성 유람유랑 열려</p> <p>국공체험 등 프로그램 다채</p> <p>증평군이 추성산성에서 1회 추성산성 유람유랑을 열었다. 이번 행사는 충북도 문화유산 활용 사업 '유람유랑'의 일환으로 증평군이 주최하고 충북도문화재연구원과 주식회사 아카데미스가 주관했으며, 사전</p> <p>또한, 유람유랑 음악회, 놀이마당 등 팀의 갈놀이, 도양 배수층의 서예 발표 연스 무용가 오세현의 퍼포먼스 국악 관현악단 다름이 숲의 공간 등 국민 중심 새로운 미래 증평'을 새롭게 열어가자는 의미를 담은 공연들을 선보였다. 추성산성은 지방에 존재하는 가장 큰 규모의 현성벽제 시기 토목산성으로, 내성과 외성의 이중 구조로 된 남성</p>   | | | | | | |
| | ○ 추성산성 성벽 정비 사업 시행 | | | | | | |
| | 위 치 | 사업규모 | 사업기간 | 사업비(백만원) | | | 비고 |
| | | | | 계 | 국비 | 도비 | |
| | 도안면 노암리 산74 일원 | L=145m | 2023.3.13.~2023.8.16 | 217 | 153 | 32 | 32 |
| ○ 추성산성 진입로 및 안내판 정비 | | | | | | | |
| | 구분 | 진입로 정비 | | | 환경정비(예초) | | |
| | 구 모 | L=0.2(굴삭기) | | | 3명 | | |
| | 사업비 | 3백만원 | | | 50백만원 | | |
| 2023년 | ○ 추성산성 활용 프로그램 운영 | | | | | | |
| | 구분 | 일 시 | 사업비(백만원) | | | 참여자 | 비고 |
| | | | 계 | 국비 | 도비 | | |
| | 추성산성 옛길 걷기 | 2023.05.21 | - | - | - | - | 100명 |
| 숲 속 음악회 | 2023.10.21 | 14 | - | - | 14 | 200명 | sy엔진콘텐츠 |
| 추성산성 문화 산책 | 2023.11.25. | 2.5 | - | - | 2.5 | 100명 | 증평문화유산보존회 |
|  <p>증평군 추성산성서 '숲속의 음악회'</p> <p>증평군이 21일 추성산성(국가지정문화재 사적 527호)에서 숲속의 음악회를 열었다. 음악회는 문화재청 생생 문화재 활용 사업 일환으로 마련됐다. 군이 주최하고 에스와이엔진 콘텐츠가 주관했다. 이날 군민 200여명이 참석했다.</p>  | | | | | | | |

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

| 연도별 | 주요내용 | | | | | |
|-------|--|-------|--|-----|-----|-----|
| 2023년 | ○ 추성산성 성벽 및 배수로 정비 실시설계 용역 | | | | | |
| | 사업기간 | 사업규모 | 사업비(백만원) | | | 비고 |
| | | | 계 | 국비 | 도비 | 군비 |
| | 2023.10.27.~2023.12.20 | L=80m | 4 | 2.8 | 0.6 | 0.6 |
| | 1천600년 전 백제 토성 주민 문화 쉼터로 변신 | |  | | | |

중평군, 추성산성 공원과 사업
 또는 2026년까지 40억원 투입
 성벽 복원·화장실 등 사업 확충

사업보고 및성적에 단계의 성문과 수문
 발견 양상을 보여주고 있다.
 안전 위해 발굴조사에서 성문지, 주계, 고대성벽 등유서로 발굴되어 문화유산
 지, 석조유물, 금대 등을 확인했다. 1천
 600년 전 사찰터 335㎡ 추정하는 별도
 출토했다.

중평군이 지역 유림의 자가지원연계
 (사적)인 중평 추성산성'을 지역주민과
 관광자원으로 활용하여 문화관광
 명소로 육성해 지역경제활성으로
 지역소득 증진, 일자리를 창출한다.

개성한다.
 추성산성의 역사-문화재적 가치를 알
 리기 위해 문화공간으로 마련한다.
 추성산성 정자에 문화유산 재발굴 조
 성은 아라영 군수 공약사업이기도 하다.
 군 관계자는 "지역 주민들이 추성산
 성 유적의 가치를 알 수 있도록
 하겠다"고 말했다.
 한편 추성산성이 향촌리는 아라
 영

□ 향후 추진계획

- 추성산성 성벽 정비
- 추성산성 주변 생태 문화 역사공원 조성
- 추성산성 종합 정비 기본 계획 수립

□ 이행현황

| 구분 | 완료 | 추진중 | | | 미착수 | | 비고 |
|-----|----|----------|------|------|-----|----|-----|
| | | 이행후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 | |
| 이행도 | | | ○ | | | | 40% |

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

“변경사항 없음”