

민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	문화관광 ⑤-8	공약명	문화체험·문화장터 조성				
총괄부서	문화관광과	추진담당	문화유산팀	담당자	이기원 (☎4131)	협조부서	-
사업기간	2022년 ~ 2026년		총 사업비		12,910백만원		
<p>□ 목표 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 박물관 연계 주변 문화시설 조성으로 지역대표 역사문화콘텐츠 명소화 ○ 지역문화 발전 및 체계적인 전통문화 계승 기여 및 관광산업 발전도모 ○ 증평군 개척 20년에 걸맞는 지역의 문화유산의 수집 및 공간 조성 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 증평읍 남하리 133-2번지 일원 ○ 기 간 : 2022년 ~ 2027년 ○ 사업량 : 89,739㎡ <ul style="list-style-type: none"> - 박물관 포함 문화시설 지정구역 ○ 사업비 : 12,910백만원 (국 2,950, 도 1,660, 군 8,300) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 문방사우(文房四友) 무형문화자원 체험관 신축 <ul style="list-style-type: none"> • 필장(筆匠, 道무형문화재 제29호) + 도내 문방사우 무형문화재 - 농경문화유산 체험존조성 : 사계절 농기구 체험존 조성 <ul style="list-style-type: none"> • 장뜰두레농요(郡지정문화재 제12호) 야외정기공연 개최 - 근대문화유산 체험존조성 <ul style="list-style-type: none"> • 증평역 등 옛거리 재현 및 관련 체험물 제작 - 먹거리 및 생활용품 장터 조성 <ul style="list-style-type: none"> • 농특산물 시식 및 판매, 대장간 도구(칼, 호미 등)등 생활용품 판매 - 기반시설 : 주차장, 정문, 숲공원, 꽃정원, 산책로, 상업 시설 조성 - 민속체험박물관 → 증평박물관으로 영역 확대 및 기능 확장 <ul style="list-style-type: none"> • 민속체험박물관 특별기획전 활성화 : 지역 인적 자원활용 규방 공예 작품 등 <p>□ 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 박물관 주변 문화시설 확대조성을 통한 지역의 대표 체험관광 자원화 ○ 좌구산휴양랜드 ~ 삼기저수지 ~ 자전거공원 관광벨트화 ○ 다양한 문화공간과 프로그램 운영을 통한 지역문화 거점 조성 							

□ 연도별 사업비 투자계획									
(단위 : 백만원)									
연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	12,910	-	12,910	50	5,400	1,540	5,340	580	-
국비	2,950	-	2,950	-	-	-	2670	280	-
도비	1,660	-	1,660	-	-	770	800	90	-
군비	8,300	-	8,300	50	5400	770	1870	210	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-
□ 연도별 추진계획									
연도	주요내용 및 확인지표								진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 박물관 주변시설 조성계획 수립 • 공유재산 관리계획 수립 및 승인 • 기본계획 및 타당성조사 용역 추진 • 지방재정투자심사 의뢰 • 중기지방재정계획 반영 • 토지매입비 1차분 확보 및 매입추진 								20%
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 토지매입 2차 추진 • 기본 및 실시설계(설계공모) • 계획관리지역(문화시설) 실시계획 인가 고시 • 관광자원개발사업 도비 신청 								40%
2024	<ul style="list-style-type: none"> • 문화시설 건립 추진 • 문화재청 국비 사업비 신청 								55%
2025	<ul style="list-style-type: none"> • 산림청 국비 사업비 신청 • 문화시설 건립 추진 								70%
2026	<ul style="list-style-type: none"> • 문화시설 건립 추진 								100%
2028 (입기후)	<ul style="list-style-type: none"> • 문화시설 준공 • 시설개관 및 운영(2028) 								-

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

연도 재원	총계	기투자	집행액						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,272	-	4,272	1,106	3,166	-	-	-	-
국비	585	-	585	5	580	-	-	-	-
도비	340	-	340	-	340	-	-	-	-
군비	3,347	-	3,347	1,101	2,246	-	-	-	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황

연도별	주요 내용																																										
2022년	○ 민속체험박물관 주변시설 조성 기본계획 및 타당성 조사용역																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">용역기간</th> <th colspan="4">사업비(백만원)</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>용역</td> <td>2022.05.18. ~ 2023.6.27</td> <td>44</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>44</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	용역기간	사업비(백만원)				비고	계	국비	도비	군비	용역	2022.05.18. ~ 2023.6.27	44	-	-	44																									
	구분			용역기간	사업비(백만원)				비고																																		
		계	국비		도비	군비																																					
	용역	2022.05.18. ~ 2023.6.27	44	-	-	44																																					
- 제1회 공유재산심의회 심의(원안의결) : 2022.3.2. - 기본계획 및 타당성 조사용역 중간보고(군의회) : 2022.7.27. - 군의회 공유재산 관리계획 심의 : 2022.9.30.																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">사업 기간</th> <th colspan="2">규모</th> <th colspan="3">사업비(백만원)</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>토지</th> <th>건물</th> <th>계</th> <th>토지</th> <th>건물</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>현황</td> <td>2022.~ 2026</td> <td>60필지 45,860㎡</td> <td>10동 995㎡</td> <td>5,000</td> <td>4,015</td> <td>985</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	사업 기간	규모		사업비(백만원)			비고	토지	건물	계	토지	건물	현황	2022.~ 2026	60필지 45,860㎡	10동 995㎡	5,000	4,015	985																							
구분			사업 기간	규모		사업비(백만원)			비고																																		
	토지	건물		계	토지	건물																																					
현황	2022.~ 2026	60필지 45,860㎡	10동 995㎡	5,000	4,015	985																																					
○ 민속체험박물관 문화체험·문화장터 프로그램																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">추진실적(회,명)</th> <th colspan="4">사업비(백만원)</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>프로그램수</th> <th>횟수</th> <th>인원</th> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>개인형</td> <td>3개</td> <td>71</td> <td>607</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>가족형</td> <td>8개</td> <td>262</td> <td>10,299</td> <td>30</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>단체형</td> <td>6개</td> <td>73</td> <td>4,480</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	추진실적(회,명)			사업비(백만원)				비고	프로그램수	횟수	인원	계	국비	도비	군비	개인형	3개	71	607	17	-	-	17		가족형	8개	262	10,299	30	5	-	25		단체형	6개	73	4,480	15	-	-	15	
구분		추진실적(회,명)			사업비(백만원)					비고																																	
	프로그램수	횟수	인원	계	국비	도비	군비																																				
개인형	3개	71	607	17	-	-	17																																				
가족형	8개	262	10,299	30	5	-	25																																				
단체형	6개	73	4,480	15	-	-	15																																				

연도별 주요 내용



밭 겨울 놀이도 즐거운 동심의 세계로...

올봄에 민속체험박물관 개장준비를 위한 현장답사를 실시한 민속체험박물관은, 민속체험박물관을 소개하는 '민속체험박물관 개장준비'를 주제로 '밭 겨울 놀이도 즐거운 동심의 세계로...'라는 주제로 '밭 겨울 놀이도 즐거운 동심의 세계로...'를 운영하여 호응을 얻었다.

증평 '문방사우 주말 인성학교' 성료

다문화 가정·농촌 초중생 대상 전통문화 체험 프로그램 운영

인성학교는 스승에 배우는 예절 교실, 스승배우 필자와 전통 붓 만들기 스승의 소망이 담긴 민화 교실 등 전통문화 체험 프로그램을 운영했다.

이웃 동네인 피산(안정동 한지촌)·진천(관동수박물관)·음성(음성학 박물관)의 문방사우 장안들도 초청해 특강을 진행했다.

군 관계자는 "코로나19로 인해 여러 교육의 기회가 줄어든 우리 지역의 학생들이 이번 인성학교를 통해 조금이나마 배움의 광배이 예비될 것 바란다."고 전했다.

/증평·곽승영기자




○ 민속체험박물관 주변시설 조성 기본계획 및 타당성 조사용역 완료 : 2023.6.26.

위치	기간	총사업비	사업규모	사업내용
증평읍 남하리 133-2	2023~2027	11,900백만원 (국 2,900, 도 1,700, 군 7,300)	부지 : 56,175㎡ 연면적 2,047㎡	야외공연장, 주차장, 꽃정원, 산책로, 무형문화재 전수교육관





○ 민속체험박물관 주변시설 조성 편입토지 매수

편입토지 및 지장물			추진현황		
대상	감정평가액	지장물	감정평가실시	협약진행	
				협약진행	매수완료
10필지 9,624㎡	524백만원	262백만원	2023.3.	2023.3~6	2023.6.~10.

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용																																						
2023년	<ul style="list-style-type: none"> 민속체험박물관 주변시설 조성 행정절차의 진행 <ul style="list-style-type: none"> 지방재정영향평가 실시 : 2023. 3. 지방재정 투자심사(자체심사) : 2023. 6. 민속체험박물관 문화체험·문화장터 프로그램 																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">추진실적(회,명)</th> <th colspan="3">사업비(백만원)</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>프로그래밍수</th> <th>횟수</th> <th>인원</th> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>문화유산</td> <td>3개</td> <td>99</td> <td>1,764</td> <td>45</td> <td>30</td> <td>-</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>민속주제</td> <td>13개</td> <td>223</td> <td>5,224</td> <td>30</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>농경주제</td> <td>4개</td> <td>71</td> <td>9,797</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p> - 공립박물관 평가인증(문화체육관광부) : 2023.1.11. • 충북도내 군 단위 박물관 중에는 유일하게 선정 • 운영계획 수립, 연구, 교육, 관람객 관리지표, 주민 소통 우수 - 우수 공립박물관 선정(문화체육관광부) : 2023.3.14. • 전국 272개 공립박물관 평가→ 140개 선정 발표(충북 : 3개 박물관) </p>	구분	추진실적(회,명)			사업비(백만원)			비고	프로그래밍수	횟수	인원	계	국비	도비	군비	문화유산	3개	99	1,764	45	30	-	15	민속주제	13개	223	5,224	30	-	-	30	농경주제	4개	71	9,797	10	-	-
구분	추진실적(회,명)			사업비(백만원)			비고																																
	프로그래밍수	횟수	인원	계	국비	도비		군비																															
문화유산	3개	99	1,764	45	30	-	15																																
민속주제	13개	223	5,224	30	-	-	30																																
농경주제	4개	71	9,797	10	-	-	10																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>충북일보 아이들 눈높이 맞춤 박물관 여행</p> <p>증평민속체험박물관·국립민속박물관 함께 중평지역 내 어린이를 대상으로 찾아가는 어린이박물관을 운영한다. 박물관은 어린이들을 대상으로 지난 10일부터 오는 19일까지 특설한 프로그램(찾아가는 어린이박물관)을 운영한다. 이번 프로그램은 증평민속체험박물관이 지난해 국립민속박물관이 주관한 '민속체험사박물관 협약' 공모 사업에 선정돼 운영하는 것이다. 프로그램은 증평민속체험박물관의 어린이체험실 '증평의 보물찾기' 관람을</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>충청신문 증평도래축제 오는 10일 '땅파르'</p> <p>개칭 20주년 기념... 민속체험박물관서 열려</p> <p>문화공연·체험행사·군민참여 프로그램 등 다채</p> <p>증평군은 개칭 20주년을 기념해 축제를 준비하고 있다. 축제 첫 날은 출타기 공연, 농요 관례제를 오는 10일과 11일 이틀간 증평민속체험박물관 일원에서 한다. 행사로 증평도래축제와 연계한 '민속체험'을 알릴 예정이다. 축제 기간에는 '민속체험'을 알릴 예정이다. 축제 기간에는 '민속체험'을 알릴 예정이다.</p> </div> </div>																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>동양일보 2023년 04월 03일 (월) 09면 지역</p> <p>증평민속박물관, 체험 2중 기획</p> <p>증평민속체험박물관이 증평의 문화유산을 한자리에서 체험할 수 있는 다채로운 프로그램을 선보인다. 지난해 박물관은 관람객을 대상으로 17개 프로그램(40회)을 운영해 1만5000여명이 체험 프로그램에 참여했다.</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>충북일보 증평민속체험박물관 '정체성 찾기' 본격화</p> <p>도유일 '물체부 평가인증' 통과</p> <p>도지매입·확충사업 적극 추진</p> <p>지역 대표 시설 자리매김 총력</p> <p>증평민속체험박물관이 민선 6기에 이어 증평에서 본격적으로 박물관 정체성을 찾기 위해 노력하고 있다.군은 '문화체육관광부에서 평가하는 '공립박물관 평가인증'에서 도내 군단위 박물관 중 유일하게 인증' 받았고, 교육부에서 주관하는 '교육기부 진로체험' 관련 인증했으며, 도내 군 단위 박물관에서 유일하게 '물체부 평가인증'을 받았다.군은 '물체부 평가인증'을 받았다.군은 '물체부 평가인증'을 받았다.</p> </div> </div>																																							

향후 추진계획	
○ 문화시설 조성에 따른 부지확보	: 2023. 6. ~ 2024. 12.
○ 문화시설조성사업 실시설계용역	: 2024. 1. ~ 2024. 12.
○ 공사 착공 및 준공	: 2025. 1. ~ 2027. 12.
○ 시설개관 및 운영	: 2028. 1.

이행현황							
구분	완료	추진중			미착수		비고
		이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	
이행도		○					10%

공약사업 추진 중 주요 변경사항	
	“변경사항 없음”

기타사항				
사업명	일자	주관	훈격	비고
민속문화 발전에 기여한 공로	2023.12.31.	문화체육관광부	장관 표창	

충북매일
증평민속체험박물관 '문화체육관광부장관 표창 수상'

증평민속체험박물관은 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다. 증평민속체험박물관은 국립민속박물관이 주관하는 '민속체험사박물관 협약' 공모 사업에 선정돼 운영하는 것이다. 프로그램은 증평민속체험박물관의 어린이체험실 '증평의 보물찾기' 관람을

충북매일
증평민속체험박물관 '정체성 찾기' 본격화

증평민속체험박물관이 민선 6기에 이어 증평에서 본격적으로 박물관 정체성을 찾기 위해 노력하고 있다.군은 '문화체육관광부에서 평가하는 '공립박물관 평가인증'에서 도내 군단위 박물관 중 유일하게 인증' 받았고, 교육부에서 주관하는 '교육기부 진로체험' 관련 인증했으며, 도내 군 단위 박물관에서 유일하게 '물체부 평가인증'을 받았다.군은 '물체부 평가인증'을 받았다.